

## Príloha č. 1

### Harmonogram obnovy objektu Berggericht

- 01/2024** Veľmi presná nivelizácia
- 01-02/2024** Rozhodnutie KPÚ k obnove objektu
- 02-03/2024** Inžinierska činnosť
- 04-05/2024** VO na výber zhotoviteľa na odstránenie havarijného stavu oporných múrov OM1 – OM4
- 05-07/2024** Odstránenie havarijného stavu oporných múrov OM1 – OM4
- 07/2024** VO na zabezpečenie doplnkového reštaurátorského výskumu
- 07-08/2024** VO na zabezpečenie pamiatkového výskumu
- 08-11/2024** Realizácia doplnkového reštaurátorského výskumu
- 09-10/2024** VO na architektonickú štúdiu, projekt obnovy pre stavebné povolenie, realizačný projekt a projekt interiéru
- 11-12/2024 – 01/2025** Vypracovanie architektonickej štúdie
- 01-03/2025** Projekt obnovy pre stavebné povolenie
- 03/2025** VO na výber zhotoviteľa na odstránenie havarijného stavu oporných múrov OM5 – OM6
- 04-07/2025** Odstránenie havarijného stavu oporných múrov OM5 – OM6
- 01/2026** Realizačný projekt
- 06/2025** Stavebné povolenie
- 01/2026** Projekt interiéru
- 07/2025 – 09/2027** Realizácia archeologického priebežného výskumu
- 01/2026** Projekt skutočného vyhotovenia stavby
- 10/2025** Veľmi presná nivelizácia
- 01/2026 – 08/2026** Realizácia sanácie vlhkosti
- 01/2026 – 06/2026** Archeologický výskum pri sanácii vlhkosti
- 03/2026 – 07/2028** Realizácia obnovy
- 03/2026 – 09/2027** Realizácia – strecha, komíny, sanácia stropov, statické posudky
- 06/2026 – 05/2028** Realizácia – architektonické a stavebné úpravy
- 11/2026** Veľmi presná nivelizácia
- 01 – 07/2028** Realizácia – interiér, mobiliár, expozície – realizácia z projektu Obnova NKP
- 06 – 07/2028** Projekt skutočného vyhotovenia stavby
- 07/2028** Veľmi presná nivelizácia
- 07/2028** Odovzdanie stavby
- 08/2028** Kolaudačné rozhodnutie
- 09/2028** Sprístupnenie objektu verejnosti